

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงานใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมกานโยธา

แผนงานอุตสาหกรรมกานโยธา							จำนวน	6	โครงการแยกเป็น
ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งใจ(บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 2567	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ			
1	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางนาอ้ายใหญ่ - มิตรภาพ บ้านนาอ้าย ใหญ่ หมู่ที่ ๓	176,000	175,000	8 ก.พ - 7 เม.ย 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง			
2	ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโนน ฐานะ จำนวน ๒ สายทาง - สายทางโนนฐานะ - โนนสูง - สายทางโนนฐานะ - ดอนพิลา	249,000	245,400	20 ก.พ-19 เม.ย 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง			
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโนนฐานะ - นาหนองทุ่ม (แยก หนองตอ) บ้านโนนฐานะ หมู่ที่ ๔	498,000	493,000	28 พ.ค -27 ก.ค 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง			

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงานใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ พ.ศ.2567

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 2567	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ดงหัน - นิคม ฯ บ้านดงหัน หมู่ ที่ ๒	496,000	493,000	30 พ.ค-28 ก.ค 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ ๕	488,000	488,000	30 ก.พ-28 ก.ค 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สร้างก่อ ๒ บ้าน โนนฐานะ	390,000	366,000	29 ม.ค- 27 ก.ค 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงานใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

จำนวน 2 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 2567	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวการออกร้านนิทรรศการงานของดีกุดจับ	100,000	100,000	24-27 ม.ค 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด งาน พัฒนาชุมชน
2	โครงการก่อสร้างอาคารรูปจำลองถ้ำเต่า หมู่ที่ ๗	500,000	497,000	14 มิ.ย-12ต.ค67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงานใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ พ.ศ.2567

3.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

แผนงานรักษาความสงบภายใน

จำนวน 3 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 2567	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ	20,000	20,000	10-15 พ.ค 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด งานป้องกัน
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งด่านช่วงเทศกาลปีใหม่	30,000	30,000	29 ธ.ค 66 – 4 ม.ค 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด งานป้องกัน
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งด่านช่วงเทศกาลสงกรานต์	30,000	30,000	11 -15 เม.ย 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด งานป้องกัน

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงานใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ พ.ศ.2567

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

จำนวน 2 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 2567	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	50,000	26,400	31 ม.ค 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน
2	โครงการส่งเสริมศักยภาพ เด็ก สตรี และเยาวชน	20,000	0	-	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงานใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

จำนวน 3 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 2567	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	20,000	0	-	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด งานป้องกัน
2	โครงการฝึกอบรมอาชีพราษฎร	30,000	0	-	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน
3	โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	30,000	30,000	10 เม.ย 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงานใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม

แผนงานงบกลาง

จำนวน 4 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 2567	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,369,600	6,369,600	1 ต.ค 66 - 30 ก.ย 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน
2	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,102,500	1,102,500	1 ต.ค 66 - 30 ก.ย 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,000	78,000	1 ต.ค 66 - 30 ก.ย 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน
4	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	80,900	80,900	9 ม.ค 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด คณะกรรมการ กองทุน ฯ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงานใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ พ.ศ.2567

4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านพัฒนาสาธารณสุข

แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

จำนวน 4 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 2567	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการสร้างจิตสำนึกและรณรงค์การ กำจัดขยะ	25,000	16,400	7 ส.ค 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน
2	โครงการพ่นหมอกควันป้องกัน ไข้เลือดออก	59,000	59,000	20 -25 พ.ค 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด งานป้องกันฯ
3	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	76,000	47,265	19 มิ.ย 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน
4	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	180,000	180,000	25 ก.พ 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงานใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

จำนวน 9 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 2567	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	564,480	514,480	1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด งานการศึกษา
2	โครงการพัฒนาทักษะเด็กเล็ก	25,000	25,000	16 ม.ค 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
3	โครงการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๗	15,000	0	0	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด งานการศึกษา
4	โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	16,240	16,240	1 ต.ค 66 – 30 ก.ย 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด งานการศึกษา
5	โครงการสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน	11,375	11,375	1 ต.ค 66 – 30 ก.ย 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด งานการศึกษา
6	โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน	10,150	10,150	1 ต.ค 66 – 30 ก.ย 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด งานการศึกษา

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงานใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 2567	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
7	โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน	7,000	7,000	1 ต.ค 66 – 30 ก.ย 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด งานการศึกษา
8	โครงการสนับสนุนการจัดกรเรียนการสอน	117,504	117,504	1 ต.ค 66 – 30 ก.ย 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด งานการศึกษา
9	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,147,200	2,147,200	1 ต.ค 66 – 30 ก.ย 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด งานการศึกษา

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงานใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

จำนวน 10 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 2567	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	10,000	10,000	24 ก.ค 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด งานการศึกษา
2	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ราชินี	10,000	10,000	10 ส.ค 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด งานการศึกษา
3	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสร้างก่อ	120,000	120,000	28-29 มี.ค 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด งานการศึกษา
4	โครงการเพิ่มทักษะการแข่งขันกีฬาระดับ ปทุมวัย ประจำปี ๒๕๖๗	150,000	150,000	16 ก.พ 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด งานการศึกษา
5	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา ประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภออุตุจักษ์	65,000	65,000	20-22 ธ.ค 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด งานการศึกษา
6	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬายาวชน	70,000	0	-	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด งานการศึกษา

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงานใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 2567	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
7	โครงการการระว่บู้ฮ่ายใหญ่	20,000	20,000	5 มีนาคม 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด งานการศึกษา
8	โครงการจัดงานประเพณีสมโภชพระ ธาตุศรีจันทร์	30,000	30,000	25 ก.ย 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด งานการศึกษา
9	โครงการเปิดพุนสถานบ้านพระมหากษัตริย์	10,000	10,000	24 ก.พ 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักงาน งานศึกษา/ งานพัฒนาชุมชน
10	โครงการสู่ขวัญข้าว	20,000	20,000	20 ก.พ 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักงาน งานศึกษา/ งานพัฒนาชุมชน

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงานใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

6.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

จำนวน 2 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่จัดไว้(บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 2567	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	10,000	10,000	19 ก.ค 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักงาน งานศึกษา/ งานพัฒนาชุมชน
2	โครงการขุดลอกหนองห่ม บ้านนาหนอง ห่ม หมู่ที่ ๒	587,000	0	-	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักงาน งานศึกษา/ งานพัฒนาชุมชน

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงานใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ พ.ศ.2567

7.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

จำนวน 9 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 2567	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการ อบรม.เคลื่อนที่	15,000	0	-	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด งานนโยบายและแผน
2	ค่าจ้างเด็กนักเรียนทำงานช่วงปิดภาค เรียน	30,000	0	-	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด งานการศึกษา
3	โครงการอบรมธนาคารน้ำใต้ดิน	30,000	30,000	23 ส.ค 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน
4	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	25,000	25,000	เม.ย 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด งานนโยบายและแผน
5	โครงการเดินทางไปราชการและศึกษาดู งานในประเทศ	350,000	300,000	8-10 มิ.ย 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด งาน บริหารงานบุคคล
6	โครงการปรับปรุงพื้นฐานข้อมูลแผนที่ ภาษีและทรัพย์สินและจัดทำฐานข้อมูลใน การจัดเก็บรายได้	30,000	30,000	1 มี.ค – 30 ก.ย 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองคลัง

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงานใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

7.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 2567	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
7	โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกและ ปลูกฝังด้านจริยธรรมและการป้องกัน ทุจริต	30,000	30,000	19-20 ส.ค 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน
8	อุดหนุนสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย	5,000	5,000	1 ต.ค 66-30 ก.ย 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด/กองคลัง
9	อุดหนุนส่วนราชการ (อุดหนุนเทศบาลปะ โค ตามโครงการสนับสนุนช่วยเหลือ ประชาชน)	20,000	20,000	1 ต.ค 66-30 ก.ย 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด/กองคลัง

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงานใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

7.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

จำนวน 3 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 2567	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการก่อสร้างรั้วด้านหลังที่ทำการ อบต.	20,600	20,600	21 มี.ค-20 เม.ย67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ กอง คลัง	400,000	400,000	1 มี.ค-29 พ.ค 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างลาน คสล. เอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. สร้างก่อ ๒ บ้านโนนฐานะ	390,000	366,000	28 พ.ค-27 ก.ค 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงานใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

7.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหาร

แผนงานเคหะและชุมชน

จำนวน 1 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 2567	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสำนักงาน	300,000	300,000	ม.ค 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

โครงการจ่ายขาดจากเงินสะสม ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 2567	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	จ้างเหมาแปลแปลภายในหมู่บ้าน บ้าน หนองแคน หมู่ ๑๒	312,000	312,000	11-25 เม.ย 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
2	จ้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. โดยเสริมผิว ถนนด้วยแอลฟัลต์คอนกรีต(Overlay) จำนวน 2 ช่วง บ้านฝาง 4 ใหม่ หมู่ 11	317,500	317,500	19 เม.ย-17 มิ.ย 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
3	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางมิตรภาพ4(ฝั่ง2เก่า บึงมาลัย) บ้านฝาง 2 เก่า หมู่ที่ 8	299,000	299,600	11 เม.ย-9 มิ.ย 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
4	ขุดลอกอ่างน้ำเต้า บ้านถ้ำเต่า หมู่ที่ 7	368,00	368,200	26 เม.ย-26 พ.ค 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
5	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางบ้านดงหิน-ทุ่งหญ้า-บ้านดงหิน หมู่ที่ 6	299,700	299,700	11 เม.ย-9 มิ.ย 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
6	จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 2 ช่วง สายทางขอยรอบบ้าน สระหนองซ้อ บ้าน โนนธาตุ หมู่ที่ 5	213,000	213,000	27 เม.ย-24 มิ.ย 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

โครงการจ่ายขาดจากเงินสะสม ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 2567	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
7	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางขอยสว่างธรรม บ้านโนนฐานะ หมู่ที่ 4	193,000	193,800	19 เม.ย-17 มิ.ย 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
8	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางขอยเลิศแปลง บ้านน่าย้ายใหญ่ หมู่ที่ 3	298,000	298,200	19 เม.ย-17 มิ.ย 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
9	ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สานทางขอยประชา ร่วมใจ 2 บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 2	333,200	333,200	11 เม.ย-9 มิ.ย 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
10	โครงการติดตั้งราวบันได (GUARO RAIL) และป้ายเตือน จำนวน 2 สายทาง บ้านโนนฐานะ หมู่ที่ 4	58,800	58,800	11 เม.ย-11 พ.ค 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
11	ปรับปรุงหอบประชุมหลังเก่า บ้านนาหนอง ทุ่ม หมู่ที่ 2	1,950,000	1,792,500	10ก.ย 67-6 ก.พ 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
12	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านโนน ธาตุ-บ้านเหล่าตำบลแหย่ บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 5	73,100	73,100	27 เม.ย -17 มิ.ย 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

รวมโครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งจ่ายไว้ทั้งสิ้น	81	โครงการ
โครงการที่ดำเนินการ	58	โครงการ
คิดเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการทั้งหมด ร้อยละ	71.60	