

รายงาน  
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
และค่าใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓



รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ  
(รอบวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด ๐๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาต้นโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗					
						ช.ด	ช.ม	ช.ย	ช.อ	ช.ก	ช.ค
๑	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นาอ้ายใหญ่ - มิตรภาพ บ้านนาอ้ายใหญ่ หมู่ที่ ๓	- รั้วผิวคอนกรีตเดิม ๕๐ ตารางเมตร - ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ทน เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร - ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๗๖,๐๐๐	บ้านนาอ้ายใหญ่ หมู่ที่ ๓	กองช่าง	ช.ด	ช.ม	ช.ย	ช.อ	ช.ก	ช.ค
๒	ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโนนฐานะ จำนวน ๒ สายทาง - สายทางโนนฐานะ - โนนสูง - สายทางโนนฐานะ - ดอนพิลา	- สายทางโนนฐานะ - โนนสูง มีรายละเอียด ดังนี้ - ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๕๘ เมตร - งานตุ้ร้อคันทางเดิมแล้วตัดอัด จำนวน ๑,๕๕๘ ตารางเมตร - งานลงลูกรังพร้อมบดอัด จำนวน ๓๐๙.๖๐ ลูกบาศก์เมตร - สายทางโนนฐานะ - ดอนพิลา มีรายละเอียด ดังนี้ - งานตุ้ร้อคันทางแล้วตัดอัด จำนวน ๑,๘๗๒ ตารางเมตร - งานลงลูกรังพร้อมบดอัด จำนวน ๓๗๕.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย	๒๔๙,๐๐๐	บ้านโนนฐานะ หมู่ที่ ๔	กองช่าง	ช.ด	ช.ม	ช.ย	ช.อ	ช.ก	ช.ค

































องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ อำเภอภูผามาศ จังหวัดอุดรธานี

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗									
						๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๓	๒๕๗๔	๒๕๗๕
๓	โครงการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๗ - ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐	๑๕,๐๐๐	อบต.สร้างก่อ	สำนักปลัด งานการศึกษา	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๓	๒๕๗๔	๒๕๗๕
๔	โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เพื่อเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายหัวให้แก่เด็กอายุ ๓ - ๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ	๑๖,๒๔๐	อบต.สร้างก่อ	สำนักปลัด งานการศึกษา	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๓	๒๕๗๔	๒๕๗๕
๕	โครงการสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน	เพื่อเป็นค่าสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนรายหัวให้แก่เด็กอายุ ๓ - ๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ	๑๑,๓๗๕	อบต.สร้างก่อ	สำนักปลัด งานการศึกษา	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๓	๒๕๗๔	๒๕๗๕























บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผต ๐๒  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ อำเภออุตุธรธานี

๗. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗								
						๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑			
๑	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐	ภายในเขตตำบล สร้างก่อ	สำนักปลัด งานนโยบาย และแผน		↕							
๒	ค่าจ้างเด็กนักเรียนทำงานช่วงปิดภาคเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเด็กนักเรียนทำงานช่วงปิดภาคเรียนในอัตราตามที่กำหนดไม่เกิน ๒๐๐ บาท/คน/วัน	๓๐,๐๐๐	อบต.สร้างก่อ งานการศึกษา	สำนักปลัด งานการศึกษา		↕							
๓	โครงการอบรมธนาคารน้ำใต้ดิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	หมู่บ้าน ร่องในเขต พื้นที่ งานพัฒนา ชุมชน	สำนักปลัด งานพัฒนา ชุมชน		↕							
๔	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการในการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน รวมทั้งค่าประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินโครงการ	๒๕,๐๐๐	ทุกหมู่บ้าน ในเขตตำบล สร้างก่อ	สำนักปลัด งานนโยบาย และแผน		↕							













ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ครั้งปีแรก

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางนา อ้ายใหญ่ - มิตรภาพ บ้านนาอ้ายใหญ่ หมู่ที่ ๓	๑๗๖,๐๐๐			√		กองช่าง		
๒	ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน โนนฐานะ จำนวน ๒ สายทาง - โนนฐานะ - โนนสูง - โนนฐานะ - ดอนพิลา	๒๔๙,๐๐๐			√		กองช่าง		
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางโนน ฐานะ - นาหนองทุ่ม (แยกหนองตอ) บ้านโนน ฐานะ หมู่ที่ ๔	๔๙๘,๐๐๐			√		กองช่าง		
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางดงหัน - นิคม ฯ บ้านดงหัน หมู่ที่ ๖	๔๙๖,๐๐			√		กองช่าง		

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ครั้งปีแรก

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนินธาตุ หมู่ที่ ๕	๔๘๘,๐๐๐			√		กองช่าง		
๖	ก่อสร้างถนน คสล. เอนกประสงค์ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สร้าง ก่อ๒ บ้านโนนฐานะ หมู่ที่ ๕	๓๙๐,๐๐๐			√		กองช่าง		
๗	ส่งเสริมการท่องเที่ยวการ ออกเรือนित्रศการของดี กุดจับ	๑๐๐,๐๐๐	√			๙๕,๐๐๐	สำนักปลัด		
๘	ก่อสร้างอาคารรูปจำลอง ถ้าเต่า บ้านถ้ำเต่า หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐			√		กองช่าง		
๙	แก้ไขปัญหาป้องกันไฟป่า	๒๐,๐๐๐	√			๑๙,๖๙๐	สำนักปลัด		
๑๐	ค่าใช้จ่ายในการตั้งด่าน ช่วงเทศกาลปีใหม่	๓๐,๐๐๐	√			๒๙,๔๒๐	สำนักปลัด		
๑๑	ค่าใช้จ่ายในการตั้งด่าน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	๓๐,๐๐๐		√			สำนักปลัด		

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ครึ่งปีแรก

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๒	โรงเรียนผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๑๓	ส่งเสริมศักยภาพ เด็ก สตรี และเยาวชน	๒๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๑๔	แก้ไขปัญหายาเสพติดใน ชุมชน	๒๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๑๕	ฝึกอบรมราษฎร	๓๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๑๖	พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	✓				สำนักปลัด		
๑๗	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๓๖๙,๖๐๐	✓				สำนักปลัด		
๑๘	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๑๐๒,๕๐๐	✓				สำนักปลัด		
๑๙	เบี้ยยังชีพผู้่วยเอดส์	๗๘,๐๐๐	✓				สำนักปลัด		
๒๐	สมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ	๘๐,๙๐๐	✓			๘๐,๙๐๐	สำนักปลัด		
๒๑	สร้างจิตสำนึกและบรรณงค์ การกำจัดขยะ	๒๕,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๒๒	พ่นหมอกควันป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๕๙,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ครึ่งปีแรก

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๓	สัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๗๖,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๒๔	อุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุขขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๘๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๒๕	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๕๖๔,๔๘๐		✓			สำนักปลัด		
๒๖	โครงการพัฒนาทักษะ เด็กเล็ก	๒๕,๐๐๐	✓			๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด		
๒๗	โครงการพัฒนาประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐		✓			สำนักปลัด		
๒๘	โครงการสนับสนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๑๖,๒๔๐		✓			สำนักปลัด		

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ครึ่งปีแรก

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๒๙	โครงการสนับสนุน เครื่องแบบนักเรียน	๑๑,๓๓๕		✓			สำนักปลัด		
๓๐	โครงการสนับสนุนค่า อุปกรณ์การเรียน	๑๐,๑๕๐		✓			สำนักปลัด		
๓๑	โครงการสนับสนุนค่า หนังสือเรียน	๗,๐๐๐		✓			สำนักปลัด		
๓๒	โครงการสนับสนุนการ จัดการเรียนการสอน	๑๑๗,๕๐๔		✓			สำนักปลัด		
๓๓	เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุน อาหารกลางวันโรงเรียน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	๒,๑๔๗,๒๐๐		✓			สำนักปลัด		
๓๔	โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว	๑๐,๐๐๐		✓			สำนักปลัด		
๓๕	โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระราชินี	๑๐,๐๐๐		✓			สำนักปลัด		
๓๖	โครงการแข่งขันกีฬา ตำบลสร้างก่อ	๑๒๐,๐๐๐		✓			สำนักปลัด		



ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ครึ่งปีแรก

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๓๗	โครงการเพิ่มทักษะการ แข่งขันกีฬาระดับปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐	√				สำนักปลัด		
๓๘	โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชน ท้องถิ่น สัมพันธ์อำเภออุตุจัด	๖๕,๐๐๐	√			๖๕,๐๐๐	สำนักปลัด		
๓๙	โครงการส่งเสริมการ แข่งขันกีฬาเยาวชน	๗๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด		
๔๐	โครงการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์	๑๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด		
๔๑	โครงการสู่วิถีข้าว	๒๐,๐๐๐		√			สำนักปลัด		
๔๒	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม พระเกียรติ	๑๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด		
๔๓	โครงการชุดออกหนองทุ่ม บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ ๒	๕๘๗,๐๐๐					กองช่าง		
๔๔	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	๑๕,๐๐๐			√		สำนักปลัด		
๔๕	โครงการจ้างเด็กนักเรียน ทำงานช่วงปิดภาคเรียน	๓๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด		
๔๖	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	๓๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด		

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ครึ่งปีแรก

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๔๗	โครงการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐		√			สำนักปลัด		
๔๘	โครงการเดินทางไป ราชการและศึกษาดูงาน ในประเทศ	๓๕๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด		
๔๙	โครงการปรับปรุงพื้นที่ ฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทรัพย์สินและจัดทำ ฐานข้อมูลในการจัดเก็บ รายได้	๓๐,๐๐๐			√		กองคลัง		
๕๐	โครงการฝึกอบรมสร้าง จิตสำนึกและปลูกฝังด้าน จริยธรรมและการป้องกัน การทุจริต	๓๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด		
๕๑	โครงการอุดหนุนสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย	๕,๐๐๐			√		สำนักปลัด		

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ครึ่งปีแรก

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๕๒	อุดหนุนส่วนราชการ (อุดหนุนเทศบาลปะโค ตามโครงการสนับสนุน ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	๒๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด		